

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 19-05-2026 — Ora: 10:31:00

Ubicazione cantiere:
RIF. DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA, Via Valcanale 33 CAMPOROSSO TARVISIO (UD)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2023-050-SICANT	Data Verbale 19-05-2026	Intestatario/Indirizzo commessa DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA Via Valcanale 62 Tarvisio UD
Compilatore Fabio Rendace CSE Alessandro Della Vedova	Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP Alessandro Della Vedova	

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Incontro per riunione di coordinamento, definizione dei lavori mancanti, programma dei lavori e sistemazione del cantiere

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Sistemare lo scavo lato nord, situazione molto rischiosa per possibile frana. Sistemare la rete esterna per impedire l'accesso in cantiere a persone non autorizzate.

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Coprire ferri di ripresa
PULIRE IL CANTIERE, ordine e pulizia per evitare incidenti.

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Bagno chimico	1
Grù	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 3 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
ALBANO NICOLO'	—	
ASIA MONTAGGI SRL	—	
EUROCOPERTURE DI DEOTTO STEFANO	—	
PONTAROLO ENGINEERING SPA	—	
TECNOELETTRICA IMPIANTI DI TOSO ALEX	—	
TURCHETTI TERMOIDRAULICA SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

